ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
95)	

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿನಾಥ ಕಿಕ್ಕೇರಿಯವರಿಗೆ Providing CC surface at defance colony cross roads inW.no.14 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 22-2-13 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 31-7-13 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 39 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

96) ~~ಅಕ್ಷಿ~~ ಮೇಲಿನ (95) ರಂತೆ 39 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ

28/5/13

97) ಕಾ.ಪಾ.ಇ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 39 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರೂ 1000/- ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು.

28/5/13

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.